



บันทึกข้อความ

กลุ่มร้อยการโยธาบริหาร	เลขรับที่ 1562
วันที่ - 3 ส.ค. 2565	เวลา 1600
	2

ส่วนราชการ..... กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง โทร. 1650

ที่ กษ.0603/ 1710 วันที่ 3 สิงหาคม 2565

ศ.จ.บ.บ
(09.00น.)

เรื่อง ขอรายงานและส่งแบบรายงานการก่อกำหนดนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนกรกฎาคม 2565

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง ขอสรุปรายงานผลการก่อกำหนดนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 สรุปได้ ดังนี้

รายการ	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
1. ได้รับจัดสรรตามระบบ GFMS หลังโอนเปลี่ยนแปลงฯ	406,408,735.00	91,130,148.00	497,538,883.00
2. <u>หัก</u> ก่อหนี้ผูกพัน (PO)	85,241,151.66 20.97%	36,133,863.64 39.65%	121,375,015.30 24.40%
3. <u>หัก</u> เบิกจ่ายเงิน	295,615,106.73 72.74%	43,679,816.98 47.93%	339,294,923.71 68.19%
4. รวมก่อกำหนดและเบิกจ่าย	380,856,258.39 93.71%	79,813,680.62 87.58%	460,669,939.01 92.59%
5. คงเหลืองบลงทุนที่ยังไม่ก่อกำหนดนี้ผูกพัน	25,552,476.61 6.29%	11,316,467.38 12.42%	36,868,943.99 7.41%

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินประจำปีไตรมาสที่ 4 รายจ่ายลงทุน 75.00% จากรายงานข้างต้น กรมปศุสัตว์ มีผลการเบิกจ่าย 68.19% ต่ำกว่าเป้าหมาย 6.81% คิดเป็นเงิน 33,882,397.93 บาท ทั้งนี้ได้ก่อกำหนดนี้ผูกพัน (PO) ไว้แล้ว เป็นจำนวน 121,375,015.30 บาท คิดเป็น 24.40% เป้าหมายการใช้จ่าย 100.00% ผลต่ำกว่าเป้าหมาย 7.41% รายละเอียดตามรายงานฯ ที่แนบ

/จึงเรียนมา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ โปรด

1. อนุญาต

- 1.1 นำรายงานขึ้นเว็บไซต์กองคลังเพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ
- 1.2 สำเนาแจ้งกองแผนงานเพื่อดำเนินการรายงานในระบบของสำนักงานงบประมาณต่อไป
- 1.3 ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทาง e - mail: bud2553@gmail.com
- 1.4 ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ทาง e - mail: Nuch_ara@yahoo.com

2. สั่งการให้ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนาม

ในสัญญาใบสั่ง/จัดทำ บส.01 (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว



(นางสาววันทนา ยรรยงยศ)

หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ



(นางเย็นจิต ทองยงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- อนุญาต ๖๐๑

- เห็นชอบตามเสนอ ๖๐๒



(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

F4 ส.ค. 2565

แบบฟอร์มรายงานผลการก่อกั้นผู้ก่อกวนและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2565

ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกั้นผู้ก่อกวนและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2565										
รายการ	วงเงิน	ก่อกั้นและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกั้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกั้น (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกั้นได้/)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่าจะ ก่อกั้น ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1,448	497,5389	1,310	339,2949	78		121,3750	23,3983	รวม 60 รายการ	13,4706			
								1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.0322	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								2 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0.0019	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								3 เครื่องโทรศัพท์ แบบตั้งโต๊ะหรือติดผนัง	0.0070	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								4 เก้าอี้สำนักงาน	0.0278	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								5 ตู้ไม้เก็บเอกสาร 3 ชั้นชัก	0.0034	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								6 เก้าอี้สำนักงาน ขนาดความกว้าง 61 X ลึก 65 X สูง 94 เซนติเมตร	0.0086	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								7 เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0.0213	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								8 เก้าอี้สำนักงาน	0.0320	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกำหนดผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2565											
รายการ	วงเงิน	ก่อกำหนดและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกำหนดแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกำหนด (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกำหนดได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกำหนด ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								9	ระบบควบคุมการเปิด - ปิด ประตูอัตโนมัติ (Door Access Control System) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.3400	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								10	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ตำบลพังช้าง อำเภอมืองสกลนครจังหวัด	0.6000	5	กย.65	รอผลอุทธรณ์จากรมบัญชีกลาง
								11	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ตำบลศรีสงคราม อำเภอมืองสกลนครจังหวัดเลย	0.6000	5	กย.65	รอผลอุทธรณ์จากรมบัญชีกลาง
								12	ไถพรวน 18 งาน	0.0900	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								13	ผานไฟ ชนิด 7 งาน	0.0630	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								14	เครื่องหันสับพืชอาหารสัตว์กำลังผลิต 1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	0.0500	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								15	เครื่องอัดก้อนพืชอาหารสัตว์พร้อมท่อพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ขับเคลื่อน ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล	0.4500	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								16	เครื่องหันสับพืชอาหารสัตว์กำลังผลิต 1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	0.0500	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2565											
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อหนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								เครื่องอัดก้อนพืชอาหารสัตว์พร้อมท่อพลาสติก					
								17 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ขับเคลื่อน ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล	0.4500	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา	
								18 ไถพรวน 18 จาน	0.0900	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา	
								19 เครื่องหว่านปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ขนาด 500 ลิตร	0.0770	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา	
								20 เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี	0.0902	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา	
								21 เครื่องหว่านปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ขนาด 500 ลิตร	0.0770	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา	
								22 เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารีท้ายรถแทรกเตอร์ 80 แรงม้า	0.0900	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา	
								23 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.0490	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา	
								24 หม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-416/240 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ	0.2542	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา	
								25 ตู้กระจายบานเลื่อน	0.0162	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา	
								26 โต๊ะสำนักงาน	0.0240	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา	
								27 เก้าอี้สำนักงาน	0.0234	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา	

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อกำหนดผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2565											
รายการ	วงเงิน	ก่อกำหนดและ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อกำหนดแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อกำหนด (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อกำหนดได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อกำหนด ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								28	โต๊ะผู้บริหาร	0.0080	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								29	เก้าอี้ผู้บริหาร	0.0045	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								30	ตู้กระจกบานเลื่อน	0.0216	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								31	โรงเรียนแม่พันธุ์ พร้อมซองบังคับ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	2.8000	5	กย.65	จัดซื้อครั้งที่ 3 เนื่องจากผลการ จัดซื้อเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร
								32	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ตำบลแม่น้ำคู่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	0.6000	5	กย.65	รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
								33	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	0.6000	5	กย.65	รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
								34	โต๊ะทำงาน	0.0359	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								35	เก้าอี้สำหรับสำนักงาน ปรับระดับได้ ขาเหล็ก 5 แถว รองรับน้ำหนักได้ 100 กก.	0.0290	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								36	เก้าอี้ผู้บริหาร	0.0069	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								37	ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องประชุม 25 ที่นั่ง	0.0980	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา
								38	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.0138	7	สค.65	รอลงนามในสัญญา

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2565											
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้/)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อหนี้ ว/ค/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								39	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคาความค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.1365	7	สก.65	รอลงนามในสัญญา
								40	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคาความค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0.0235	7	สก.65	รอลงนามในสัญญา
								41	ปรับปรุงอาคารคอกเลี้ยงหมูทดลอง กระต่าย ตำบลที่วังอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.9914	5	กย.65	รออนุมัติเงินประจำงวดเพิ่มเติม เนื่องจากผลจัดซื้อเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
								42	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ตำบลที่วังอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.3500	5	กย.65	รออนุมัติเงินประจำงวดเพิ่มเติม เนื่องจากผลจัดซื้อเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
								43	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ตำบลที่วังอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.2395	5	กย.65	รออนุมัติเงินประจำงวดเพิ่มเติม เนื่องจากผลจัดซื้อเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
								44	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานจังหวัด	0.4998	7	สก.65	จัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามในสัญญา
								45	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานจังหวัด	0.4998	7	สก.65	จัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามในสัญญา
								46	ปรับปรุงสถานพยาบาลสัตว์	0.1460	7	สก.65	จัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามในสัญญา

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2565											
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้)					
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อหนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย							
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								47	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานจังหวัด	0.4998	7	สค.65	จัดซื้อจัดจ้าง/รองลงนามในสัญญา
								48	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอากลาง	0.1484	7	สค.65	จัดซื้อจัดจ้าง/รองลงนามในสัญญา
								49	ปรับปรุงสถานพยาบาลสัตว์	0.1308	7	สค.65	จัดซื้อจัดจ้าง/รองลงนามในสัญญา
								50	มิเตอร์ไฟฟ้า ชนิดจานหมุน 3 เฟส	0.0072	7	สค.65	จัดซื้อจัดจ้าง/รองลงนามในสัญญา
								51	ปรับปรุงโรงพัสดุสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	0.4947	7	สค.65	จัดซื้อจัดจ้าง/รองลงนามในสัญญา
								52	มิเตอร์ไฟฟ้า	0.0013	7	สค.65	จัดซื้อจัดจ้าง/รองลงนามในสัญญา
								53	ปรับปรุงอาคารที่จะจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลสัตว์ ประจำอำเภอ	0.0770	7	สค.65	จัดซื้อจัดจ้าง/รองลงนามในสัญญา
								54	ปรับปรุงอาคารรักษาสัตว์ ขนาด 4.00X5.30 ม.	0.2090	7	สค.65	จัดซื้อจัดจ้าง/รองลงนามในสัญญา
								55	เครื่องฟั่นแอกออกฮอลล์อัตโนมัติ	0.0120	7	สค.65	รออนุมัติรหัสผู้ขายจากคลังจังหวัด
								56	หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 22-0.416/024 KV ขนาด 100 เควีโศ	0.3481	7	สค.65	อนุมัติจัดซื้อ/รองลงนามในสัญญา
								57	ทรงสแตนเลสขนาดเล็กแบบพับเก็บได้สำหรับพัก สุนัขช่วงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร	0.2400	3	กย.65	ประกาศจัดซื้อครั้งที่ 2 เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา

งบลงทุนทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2565										
รายการ	วงเงิน	ก่อหนี้และ เบิกจ่ายแล้ว		ก่อหนี้แล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			เงินเหลือจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (ระบุรายการ/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้/)				
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน			รายการ	วงเงิน	สถานะการ ดำเนินการ *	คาดว่า จะก่อหนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค
					เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย						
(1)=(3)+(5) +(9)	(2)=(4)+(6)+(7) +(8)+(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								กรงสแตนเลสขนาดกลางแบบพับเก็บได้สำหรับ 58 พักสุนัขแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	0.3000	3	กย.65	ประกาศจัดซื้อครั้งที่ 2 เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา
								กรงสแตนเลสขนาดใหญ่แบบพับเก็บได้สำหรับ 59 พักสุนัขแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	0.1800	3	กย.65	ประกาศจัดซื้อครั้งที่ 2 เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา
								กรงดักจับแมว แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 60 กรุงเทพมหานคร	0.1000	3	กย.65	ประกาศจัดซื้อครั้งที่ 2 เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา

* สถานะการดำเนินงาน ให้ระบุหมายเลข

- 0 = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- 1 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC
- 2 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง
- 3 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- 4 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-market, e-bidding
- 5 = งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- 6 = งานดำเนินการเอง
- 7 = รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย

สรุปงบประมาณ ปี 2565 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	พรบ. 8 รายการ	เหลือจ่าย 52 รายการ	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 รายการ			13,470,640.00	7,600,900.00	5,869,740.00	
1	กองคลัง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	1	32,200.00		32,200.00	รอลงนามในสัญญา
2	กองคลัง	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	เครื่อง	1	1,873.00		1,873.00	รอลงนามในสัญญา
3	กองคลัง	เครื่องโทรศัพท์ แบบตั้งโต๊ะหรือติดผนัง	เครื่อง	4	7,000.00		7,000.00	รอลงนามในสัญญา
4	กองคลัง	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	6	27,840.00		27,840.00	รอลงนามในสัญญา
5	กองคลัง	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก	ตู้	1	3,400.00		3,400.00	รอลงนามในสัญญา
6	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เก้าอี้สำนักงาน ขนาดความกว้าง 61 X ลึก 65 X สูง 94 เซนติเมตร	ตัว	3	8,580.00		8,580.00	รอลงนามในสัญญา
7	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	เครื่อง	1	21,293.00		21,293.00	รอลงนามในสัญญา
8	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	15	31,950.00		31,950.00	รอลงนามในสัญญา
9	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ระบบควบคุมการเปิด - ปิด ประตูอัตโนมัติ (Door Access Control System) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	ระบบ	1	340,000.00		340,000.00	รอลงนามในสัญญา
10	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ต่ำบลพั้ง ขว้าง อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร	เครื่อง	1	600,000.00	600,000.00		รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
11	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ต่ำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย	เครื่อง	1	600,000.00	600,000.00		รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
12	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	ไถพรวน 18 งาน	เครื่อง	1	90,000.00		90,000.00	รอลงนามในสัญญา
13	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	ผานไผ่ ชนิด 7 งาน	เครื่อง	1	63,000.00		63,000.00	รอลงนามในสัญญา
14	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	เครื่องหั่นสับพืชอาหารสัตว์กำลังผลิต 1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	เครื่อง	1	50,000.00		50,000.00	รอลงนามในสัญญา

สรุปงบลงทุน ปี 2565 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	พรบ. 8 รายการ	เหลือจ่าย 52 รายการ	หมายเหตุ
15	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม	เครื่องอัดก้อนที่ใช้อาหารสัตว์พร้อมท่อพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล	เครื่อง	1	450,000.00		450,000.00	รอลงนามในสัญญา
16	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	เครื่องหั่นสับพืชอาหารสัตว์กำลังผลิต 1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	เครื่อง	1	50,000.00		50,000.00	รอลงนามในสัญญา
17	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	เครื่องอัดก้อนที่ใช้อาหารสัตว์พร้อมท่อพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล	เครื่อง	1	450,000.00		450,000.00	รอลงนามในสัญญา
18	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	ไถพรวน 18 จาน	เครื่อง	1	90,000.00		90,000.00	รอลงนามในสัญญา
19	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	เครื่องหวานปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ขนาด 500 ลิตร	เครื่อง	1	77,000.00		77,000.00	รอลงนามในสัญญา
20	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี	เครื่อง	1	90,200.00		90,200.00	รอลงนามในสัญญา
21	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	เครื่องหวานปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ขนาด 500 ลิตร	เครื่อง	1	77,000.00		77,000.00	รอลงนามในสัญญา
22	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารีท้ายรถแทรกเตอร์ 80 แรงม้า	เครื่อง	1	90,000.00		90,000.00	รอลงนามในสัญญา
23	ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (จาการรวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	2	49,000.00		49,000.00	รอลงนามในสัญญา
24	ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี	หม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-416/240 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ	เครื่อง	1	254,161.00		254,161.00	รอลงนามในสัญญา
25	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตู้กระจกบานเลื่อน	ตู้	3	16,200.00		16,200.00	รอลงนามในสัญญา
26	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพูนกลาง	โต๊ะสำนักงาน	ตู้		24,000.00		24,000.00	รอลงนามในสัญญา
27	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพูนกลาง	เก้าอี้สำนักงาน	ตู้		23,400.00		23,400.00	รอลงนามในสัญญา
28	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพูนกลาง	โต๊ะผู้บริหาร	ตู้		8,000.00		8,000.00	รอลงนามในสัญญา
29	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพูนกลาง	เก้าอี้ผู้บริหาร	ตู้		4,500.00		4,500.00	รอลงนามในสัญญา
30	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพูนกลาง	ตู้กระจกบานเลื่อน	ตู้		21,600.00		21,600.00	รอลงนามในสัญญา
31	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	โรงเรือนแม่พันธุ์ พร้อมซองบังคับ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	หลัง	1	2,800,000.00	2,800,000.00		จัดซื้อครั้งที่ 3 เนื่องจากผลการจัดซื้อเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร

สรุปงบประมาณ ปี 2565 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	พรบ. 8 รายการ	เหลือจ่าย 52 รายการ	หมายเหตุ
32	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ต่ำบลแม่ น้ำ คู่อำเภอบลพตากแดง จังหวัดระยอง	เครื่อง	1	600,000.00	600,000.00		รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
33	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์	เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร ต่ำบลไชย ราช อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เครื่อง	1	600,000.00	600,000.00		รอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
34	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช	โต๊ะทำงาน	ตัว	10	35,900.00		35,900.00	รอลงนามในสัญญา
35	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช	เก้าอี้สำหรับสำนักงาน ปรับระดับได้ ขาเหล็ก 5 แฉก รองรับ น้ำหนักได้ 100 กก.	ตัว	10	29,000.00		29,000.00	รอลงนามในสัญญา
36	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช	เก้าอี้ผู้บริหาร	ตัว	1	6,900.00		6,900.00	รอลงนามในสัญญา
37	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช	ชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องประชุม 25 ที่นั่ง	ชุด	1	98,000.00		98,000.00	รอลงนามในสัญญา
38	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ตัว	3	13,770.00		13,770.00	รอลงนามในสัญญา
39	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคาความค่าติดตั้ง) แบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	เครื่อง	3	136,500.00		136,500.00	รอลงนามในสัญญา
40	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคาความค่าติดตั้ง) แบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	เครื่อง	1	23,500.00		23,500.00	รอลงนามในสัญญา
41	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน	ปรับปรุงอาคารคอกเลี้ยงหมูทดลอง กระจาย ต่ำบลที่วัง อำเภอยี่งอ จังหวัดนครศรีธรรมราช	หลัง	1	991,400.00	991,400.00		รออนุมัติเงินประจำงวดเพิ่มเติม เนื่องจากผลจัดซื้อเกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
42	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ต่ำบลที่วัง อำเภอยี่งอ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช	หลัง	1	350,000.00	350,000.00		รออนุมัติเงินประจำงวดเพิ่มเติม เนื่องจากผลจัดซื้อเกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
43	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ต่ำบลที่วัง อำเภอยี่งอ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช	หลัง	1	239,500.00	239,500.00		รออนุมัติเงินประจำงวดเพิ่มเติม เนื่องจากผลจัดซื้อเกินวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
44	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานจังหวัด	งาน	1	499,800.00		499,800.00	จัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามในสัญญา

สรุปงบประมาณ ปี 2565 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	พรบ. 8 รายการ	เหลือจ่าย 52 รายการ	หมายเหตุ
45	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานจังหวัด	งาน	1	499,800.00		499,800.00	จัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามในสัญญา
46	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	ปรับปรุงสถานพยาบาลสัตว์	งาน	1	146,000.00		146,000.00	จัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามในสัญญา
47	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานจังหวัด	งาน	1	499,800.00		499,800.00	จัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามในสัญญา
48	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอากลาง	งาน	1	148,400.00		148,400.00	จัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามในสัญญา
49	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	ปรับปรุงสถานพยาบาลสัตว์	งาน	1	130,842.00		130,842.00	จัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามในสัญญา
50	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	มิเตอร์ไฟฟ้า ชนิดงานหมุน 3 เฟส	ตัว	1	7,240.00		7,240.00	จัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามในสัญญา
51	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	ปรับปรุงโรงพัสดุสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	งาน	1	494,744.00		494,744.00	จัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามในสัญญา
52	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	มิเตอร์ไฟฟ้า	ตัว	1	1,262.00		1,262.00	จัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามในสัญญา
53	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม	ปรับปรุงอาคารที่จะจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ	งาน	1	77,000.00		77,000.00	จัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามในสัญญา
54	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา	ปรับปรุงอาคารรักษาสัตว์ ขนาด 4.00X5.30 ม.	งาน	1	209,000.00		209,000.00	จัดซื้อจัดจ้าง/รอลงนามในสัญญา
55	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ	เครื่อง	5	12,000.00		12,000.00	รออนุมัติจากผู้ขายจากคลังจังหวัด
56	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 22-0.416/024 KV ขนาด 100 กิโลวัตต์	เครื่อง	1	348,085.00		348,085.00	อนุมัติจัดซื้อ/รอลงนามในสัญญา
57	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	กรงสแตนเลสขนาดเล็กแบบพับเก็บได้สำหรับพักสุนัขแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร	กรง	20	240,000.00	240,000.00		ประกาศจัดซื้อครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
58	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	กรงสแตนเลสขนาดกลางแบบพับเก็บได้สำหรับพักสุนัขแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร	กรง	20	300,000.00	300,000.00		ประกาศจัดซื้อครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
59	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	กรงสแตนเลสขนาดใหญ่แบบพับเก็บได้สำหรับพักสุนัขแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร	กรง	9	180,000.00	180,000.00		ประกาศจัดซื้อครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
60	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	กรงดักจับแมว แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร	กรง	10	100,000.00	100,000.00		ประกาศจัดซื้อครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำสั่งสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A07006000001101

วันที่ออกเอกสาร : 31/07/2565 เวลา : 12:02

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่ง ของเงิน	ชื่อแหล่งของเงิน	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ				273,199,405.21	0.00	121,375,015.30	114,955,445.92	0.00	36,868,943.99
*	070061500170031100 01				539,280.00	0.00	0.00	539,280.00	0.00	0.00
	070061500170031100 01	ตู้เก็บสารเคมีขนาดกลางตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	6511310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	539,280.00	0.00	0.00	539,280.00	0.00	0.00
*	070061500170031100 02				875,260.00	0.00	875,260.00	0.00	0.00	0.00
	070061500170031100 02	ตูมเพาะเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า400 ลิตร ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	6511310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	875,260.00	0.00	875,260.00	0.00	0.00	0.00
*	070061500170031100 03				20,990.00	0.00	20,990.00	0.00	0.00	0.00
	070061500170031100 03	เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข (Digitalthermometer with sensor) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี	6511310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	20,990.00	0.00	20,990.00	0.00	0.00	0.00
*	070061500170031100 04				374,500.00	0.00	0.00	374,500.00	0.00	0.00
	070061500170031100 04	เครื่อง UV-VISspectrophotometer พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	6511310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	374,500.00	0.00	0.00	374,500.00	0.00	0.00
*	070061500170031100 05				55,000.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	22,600.00
	070061500170031100 05	เครื่องทำนารอนไฟฟ้าชนิดถังเก็บแบบถัง ตั้ง ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	6511310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	55,000.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	22,600.00
*	070061500170031100 06				482,500.00	0.00	0.00	482,500.00	0.00	0.00