



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง (โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645)

วันที่ 13.26

ที่ กษ 0603/179

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

2144

6

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เรียน รอช. ธนิตย์ฯ

ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กษ 1304/ว 4040 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเป็นหน่วยกลางในการรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ได้จัดทำแบบฟอร์มสรุปสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารต่อไป นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปี 2556 (งปม. 56/1) และรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 แล้วสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย (ทั้งปี) ปี 2556 (ตาม พ.ร.บ.)	282.233,	11.042,	293.275
(2) โอนเปลี่ยนแปลง	(3.012),	5.862,	2.850
(3) คงเหลือ (1) - (2)	279.221,	16.904,	296.125
(4) แผนเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 3 (หลังปรับปรุงแผนฯ) (1 ต.ค. 55 - 30 มิย. 56)	95.487,	8.305,	103.792,
(5) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 55 - 30 มิย. 56)	128.717,	7.856,	136.573,
(6) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 3 (1 ต.ค. 55 - 30 มิย. 56)	134.80,	94.59,	131.58,
(7) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2556	46.10,	46.47,	46.12,
(8) ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 55 - 30 มิย. 56) (4) - (5)	(33.230), (34.80%),	0.449, 5.41%,	(32.781), (31.58%),
(9) ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2556)	149.520, (53.55%),	5.761, (34.08%),	155.281, (52.44%),
(10) งบประมาณคงเหลือ (3) - (5) - (9) (คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2556)	0.984, (0.35%),	3.287, (19.45%),	4.271, (1.44%),

ทั้งนี้ กรม ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2556) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 50 จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 136.573 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.12 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 155.281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.44 สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือ เป็นจำนวน 4.271 ล้านบาท อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างจำนวน 4.169 ล้านบาท และเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง 0.102 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้

/ขั้นตอนการดำเนินการ...

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน
<p>ก. รายการโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จำนวน 4.169 ล้านบาท (ครุภัณฑ์ 3 รายการ/ สิ่งก่อสร้าง 5 รายการ)</p> <p>** อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ) = 0.240 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ศพ.เขต 5 (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 0.240 ล้านบาท)</li><li>* รายการ ก่อสร้างระบบประปาภูเขา (ดำเนินการเอง) 1 ระบบ = 0.240 ล้านบาท</li></ul> <p>** อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (ครุภัณฑ์ 3 รายการ/ สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ) = 3.623 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- สลก. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ/ สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 1.482 ล้านบาท)</li><li>* รายการ เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 12,000 BTU. = 0.018 ล้านบาท</li><li>* รายการ ปรับปรุงห้องรับรอง, โถงบันได, ห้องเลขารองอธิบดี, ห้องงานช่วยผู้บริหาร อาคารอำนวยการ กรมปศุสัตว์ = 1.464 ล้านบาท (กำหนดเปิดของ 19 กค.56)</li><li>- ด่านฯ สระแก้ว (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 0.991 ล้านบาท)</li><li>* รายการ ปรับปรุงคอกโคและคอกพัสสุกร เป็นอาคารบ้านหมาอยู่ = 0.991 ล้านบาท (กำหนดเปิดของ 4 กค.56)</li><li>- สนง.ปศจ.ราชบุรี (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 0.220 ล้านบาท)</li><li>* รายการ ก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง = 0.220 ล้านบาท</li><li>ประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ (กำหนดเปิดของ 9 กค.56)</li><li>- กสก. (ครุภัณฑ์ 2 รายการ จำนวน 0.930 ล้านบาท)</li><li>* รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น = 0.896 ล้านบาท</li><li>* รายการ หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก = 0.034 ล้านบาท (กำหนดเปิดของ 1 กค.56)</li><p>** อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) = 0.306 ล้านบาท</p><ul style="list-style-type: none"><li>- สลก. (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 0.306 ล้านบาท)</li><li>* รายการ ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และห้องเตรียมการประชุมอาคารอำนวยการ = 0.306 ล้านบาท</li></ul></ul>	4.169 ล้านบาท
<p>ข. งบลงทุนเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 0.102 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 และได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 51 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม เห็นชอบให้ขยายเวลาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอำนาจส่วนราชการเจ้าของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว จึงไม่สามารถนำงบลงทุน (เหลือจ่าย) มาโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่นได้</p>	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กค. เสนอโปรด

1. ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ
2. อนุญาตให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประจำเดือน มิถุนายน 2556 นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อแจ้งหน่วยงานทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว
3. ส่งแนบสำเนาเรียน ท่าน อปส., รอร., กผง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบและดำเนินการเร่งรัด ต่อไป

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ

4 กค 56

กค.

Signature

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including dates like 6/20/56 and various initials.